

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)
 Tel.: 0575/571014
 Fax: 0575/571026
 Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Reg. Doc. Contab.

La. N° 828 21.12.2012

La. N° 829 21.12.2012

La. N° 830 21.12.2012



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 1024 DEL 21/12/2012

Numerazione interna del Servizio n° 189_S del 21/12/2012

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERO DI SAN PANCRAZIO, NEL COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' - CUP: H78H05000050004 - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI PER € 2.164,17 NEI CONFRONTI DELLA DITTA BENDONI CARLO di BENDONI MARCO - LIQUIDAZIONE AGLI ENTI PREVIDENZIALI INAIL E FALEA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.

Nominato con Provvedimento del Sindaco n. 16 del 03.10.2012

VISTA:

- La DET n. 1334/2005 con la quale veniva incaricato alla progettazione, contabilità e DDLL, l'arch. roberta Fabbrini per lavori di Ampliamento loculi cimitero di San Pancrazio, nel comune di Castel San Niccolò (AR)
- la deliberazione della GC n. 50/2008 con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori in oggetto.
- la deliberazione della GC n. 103/2008 con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori in oggetto.
- la DET n. 1137 del 27.11.2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Ampliamento loculi cimitero di San Pancrazio, nel comune di Castel San Niccolò (AR) per un importo a base d'asta di Euro 24.000,00 con il seguente quadro economico:

Lavori		23076,92	923,08	24000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Per Iva	10%		2400,00	
Spese e onorari progettuali	0,00			
Rilievo Area compreso Iva e Contributi				
Per frazionamenti particelle	0,00			
sommano	0,00			
Cassa di previdenza	0,00			
Iva	0,00			
Totale competenze professionista	7121,56	7121,56		
Per spese tecniche		134,40		
Per Imprevisti Iva compresa		244,04		
Per espropri		1100,00		
		8600,00	8600,00	
			11000,00	11000,00
TOTALE GENERALE				35000,00


PRESO ATTO che il progetto prevedeva un importo destinato ad incentivo per la progettazione di € 134,40
DATO ATTO che a seguito di esperimento procedura negoziata ai sensi dell'art.122, comma 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006, con determina n. 29 del 20.01.2010 i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta BENDONI CARLO di BENDONI MARCO con sede in Castel Focognano per un'offerta complessiva netta pari ad € 20.538,46 oltre Iva come si rileva dal seguente nuovo quadro economico:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA				
Lavori a base d'asta			23.076,92	
Ribasso di gara:	%	-15,000%	-	3.461,54
oneri sicurezza				923,08
Importo di contratto			20.538,46	20.538,46
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
per Iva	10%		2.053,85	
Spese e onorari progettuali compreso Iva e Contributi		7.121,56		
Per spese tecniche (L.109/94)		134,40		
Per Imprevisti Iva compresa		4.051,73		
Per espropri		1.100,00		
		12.407,69	12.407,69	
			14.461,54	14.461,54
TOTALE GENERALE				35.000,00

DATO ATTO che:

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)
 Tel.: 0575/571014
 Fax: 0575/571026
 Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

- con DET n. 344/2011 veniva approvata la perizia di variata distribuzione di spesa per un importo di € 1129,61 (1.026,92 + iva 112.96)

IMPORTO DI VARIANTE				
Merloni ter - art. 25/3. 25/3 L.415/1998				
Lavori a base d'asta				23.076,92
Ribasso di gara:	%	-15,000%	-	3.461,54
oneri sicurezza				923,08
Importo di contratto				20.538,46
				20.538,46
Importo max	5%	1026,9231		1.026,92
Totale Lavori che la Ditta può eseguire				21.565,38
	per Iva	10%	2.156,54	
Spese e onorari progettuali compreso Iva e Contributi		7.121,56		
Per spese tecniche (L.109/94)	0%	142,94		
Per imprevisti Iva compresa		300,00		
lavori a fattura		297,02		
Oneri vari		3.416,56		
		11.278,08		11.278,08
			13.434,62	13.434,62
TOTALE GENERALE max da eseguire				35.000,00

- con DET. n. 198/2011 veniva approvato il 1^a SAL per un importo di € 15.962,94 iva compresa (14.511,76+1451,18) a favore della ditta BENDONI CARLO di BENDONI MARCO come di seguito indicato

IMPORTO LAVORI 1° STATO lavori al netto del ribasso di gara e degli oneri di sicurezza				13.984,69
oneri sicurezza non soggetto a ritenute				600,00
				14.584,69
a detrarre :				
- ritenute di garanzia				
- ritenute per infortuni	0,5%	72,92		
somme erogate:				
-il ° certificato di pagamento del		-		
-il ° certificato di pagamento del		-		
-il ° certificato di pagamento del		-		
		-		
Totale deduzioni, ritenute		72,92	-	72,92
CREDITO DELL'IMPRESA				14.511,76
				14.511,76
IVA				1.451,18
	10%			
Credito dell'Impresa per Lavori				€ 15.962,94


- con DET. n. 804/2011 veniva approvato il 2^a SAL dei lavori corrispondente al finale per un importo di € 7.640,36 come di seguito indicato e contestualmente si dava atto dell'impossibilità di liquidare le somme spettanti alla ditta BENDONI CARLO di BENDONI MARCO a causa dell'atto di pignoramento verso terzi a favore della ditta Lamic per un importo di € 5.594,81 pervenuto in data 01.07.2011 con prot. 3579 , contro la stessa.

IMPORTO LAVORI 2° STATO lavori al netto del ribasso di gara e degli oneri di sicurezza				20.642,30
oneri sicurezza non soggetto a ritenute				923,08
				21.565,38
a detrarre :				
- ritenute di garanzia				
- ritenute per infortuni	0,5%	107,83		
somme erogate:				
-il 1° certificato di pagamento del 02/03/2011	14.511,76			
-il ° certificato di pagamento del		-		
-il ° certificato di pagamento del		-		
	14.511,76	14.511,76		
Totale deduzioni, ritenute		14.619,59	-	14.619,59
CREDITO DELL'IMPRESA				6.945,79
				6.945,79
IVA				694,58
	10%			
Credito dell'Impresa per Lavori				€ 7.640,37

- con DET. 1159 del 17.12.2011 veniva liquidata la ditta LAMIC per l'importo di € 5.594,81 , per insolvenza debiti da parte della Ditta BENDONI CARLO di BENDONI MARCO, come da esecuzione mobiliare Nr. 1221/011 Rep. 235/11 rilasciata dal Tribunale di Arezzo rimanendo un credito nei confronti della Ditta Bendoni l'importo di € 1486,07 compreso Iva 10% e non liquidato in quanto non in regola in merito alla regolarità contributiva

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)
 Tel.: 0575/571014
 Fax: 0575/571026
 Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

credito 2 Sal		6.945,78
Importo Lamic		- 5.594,81
Restano a favore della Ditta Bendoni		1.350,97
Iva	10%	135,10
Credito residuo		1.486,07

RILEVATO che dagli atti predisposti dai Direttori dei Lavori, Arch. R. Fabbrini, relativi allo stato finale, (all.A) risultano ancora da liquidare alla ditta BENDONI CARLO di BENDONI MARCO l'importo di € 2.164,17

			IMPORTO LAVORI
Totale lavori eseguiti			€ 21.565,38
a dedurre:			
il certificato di pagamento n 1		€ 14.511,76	
il certificato di pagamento n		€ 0,00	
totale deduzioni		€ 14.511,76	-€ 14.511,76
credito residuo dell'impresa			€ 7.053,62
Iva	10%		€ 705,36
CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO PER LAVORI ED IVA			€ 7.758,98
Liquidazione Ditta Lamic (Det.1159/2011)			-€ 5.594,81
CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA A SALDO PER LAVORI ED IVA			€ 2.164,17

VISTO lo stato finale presentato dal Direttore dei Lavori, Arch. R. Fabbrini

DATO ATTO che la Ditta summenzionata, a seguito di richiesta di regolarità contributiva agli enti previdenziali (richiesta CIP n. 20100842843426 prot. 19303726 del 24/05/2012) e successivo sollecito come da ns prot. 3635 del 28/06/2012, non è risultata in regola con gli adempimenti contributivi.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 4, del DPR n. 207/2010 il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dalle amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori e stazioni appaltanti, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori in edilizia, la Cassa edile.

VISTO l'atto di pignoramento presso terzi presentato dal Fondo Assistenza Lavoratori Edili e Artigiani (FALEA) notificato in data 25.07.2012, che intima il Comune di Castel San Niccolò, in qualità di terzo pignorato, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice.

VISTO:


- la dichiarazione olografa data dall'Avv. Sara Busatti, per conto della FALEA (prot. 6366 del 21/11/2012) – all B- con la quale dichiara *di non avere iscritto a ruolo del Giudice ...il pignoramento presso terzi..* e pertanto l'amm.ne com.le deve provvedere alla liquidazione delle somme a disposizione ai sensi della normativa sopra menzionata
- i vari incontri presso gli uffici , contatti telefonici e telematici effettuati con gli enti previdenziali, l'ufficio è riuscito a stabilire a quanto ammonta il debito della Ditta BENDONI CARLO di BENDONI MARCO nei confronti degli enti previdenziali FALEA ed INAIL (all. C);
- che non è stato possibile, anche dopo numerosi solleciti, stabilire a quanto ammonti il credito dell' Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) nei confronti della ditta (all. C);

RITENUTO tuttavia opportuno procedere alla liquidazione della somma di € 2.164,17 agli Enti previdenziali che hanno comunicato al Comune gli importi dei quali sono creditori nei confronti della ditta summenzionata, calcolando le somme proporzionalmente al debito maturato, nei modi di pagamento come indicati nelle note trasmesse come di seguito specificato:

Credito ditta nei confronti del Comune €	Debito INPS	Debito FALEA	Debito INAIL	TOTALE
2.164,17	n.c.	€ 3.079,02	€ 11.635,02	€ 14.714,04
percentuale di ripartizione >	0%	21%	79%	100%
€ -	€ 452,87	€ 1.711,30	€ 2.164,17	

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)
Tel.: 0575/571014
Fax: 0575/571026
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

DATO ATTO che ai fini dell'inventario, è necessario aumentare il valore come indicato:

- mod A bene n° 19 Cimitero loc. San Pancrazio, per un valore di € 2.164,17

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni;

Richiamato in particolare l'art. 4, del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii..

D E T E R M I N A

Per quanto in narrativa:

1) Di approvare gli atti predisposti dai Direttori dei Lavori, arch Roberta Fabbrini, relativi allo Conto finale e certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta ancora da liquidare alla ditta BENDONI CARLO di BENDONI MARCO l'importo di € 2.164,17;

2) Di prendere atto che la Ditta non essendo in regola con gli adempimenti assicurativi, ai sensi dell'art. 4, del DPR n. 207/2010, il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate di procedere alla liquidazione, anziché alla ditta Bendoni, agli enti previdenziali nelle proporzioni come segue:

INAIL sede di Arezzo € 1.711,30

FALEA sede di Arezzo 452,87

Saldo per regolarità 2.164,17

3) Di imputare la somma al seguente capitolo di bilancio:

82000/11 – Im 1930-1 - residui 2008 per Euro 23.721,92- mutuo Cassa DDPP		
Somma Impegnata	€	23.721,92
SOMMA LIQUIDATA CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI	-€	21.557,75
	Restano	€ 2.164,17
somma liquidata con il presente provvedimento	-€	2.164,17
SOMMA RESIDUA	€	-

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Alberto Donato Sereni

Il Responsabile dell'Area manutenzione e LL.PP.

(Paolo Renzetti)

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del Comune, certifica che la presente è ivi affissa al 16.02.2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò li ~~21.12.2012~~
16.02.2013

IL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA

Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data: _____

VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del T.U. n. 267/2000.

Castel San Niccolò 21.12.2012

Il Ragioniere Comunale